2023年度 バリアフリー整備等実績

鉄軌道事業者名	山陽電気鉄道株式会社

本年度整備費	424 百万円
整備完了実績(設置又は改良であって、オ	年度供用を開始したもの)

整備完了実績(設置又は改良であって、本年度供用を開始したもの)					
設備名	整備数		駅名		
ホームドア	駅	番線			
エレベーター	駅	基			
エスカレーター	駅	基			
スロープ	駅	ヶ所			
内方線付点状ブロック	駅	番線			
段差隙間縮小に資する設備	駅	番線			
バリアフリートイレ	駅	ヶ所			
車両のフリースペース	編成	両			
その他		駅			
備考					

- ※整備内容の詳細については様式2-2に記載すること。
- ※設備欄において「その他」を選択した場合には、備考欄に当該設備名を記載すること。

料金徴収によるホームドア設置番線数・段差解消駅数			
ホームドア設置番線数 番線			
段差解消駅数	一経路確保駅	駅	
	二経路以上確保駅	駅	

本年度徴収額			283 百万円		
(内訳)					
	定期外(普通券など) 通勤定期券 通学定期券				
徴収額 (百万円)	164		119	0	
備考					

本年度までの累計整備費	549 百万円
本年度までの累計徴収額	283 百万円

2023年度 バリアフリー整備等実績

整備実績						
(1)設置·改良費						
設備名		整備数	Ż	整備駅名	整備費	
ホームドア		駅	番線		百万円	
エレベーター	1	駅	2 基	夢前川(新規着手)	298 百万円	
エスカレーター		駅	基		百万円	
スロープ		駅	ヶ所		百万円	
内方線付点状ブロック		駅	番線		百万円	
段差隙間縮小	1	駅	2 番線	夢前川(新規着手)	44 百万円	
バリアフリートイレ	3	駅	3 ヶ所	板宿、広畑、平松 (いずれも新規着手)	0 百万円	
車両のフリースペース	i	編成	両		百万円	
その他			1 駅	夢前川(新規着手)	5 百万円	
備考	その他の1駅は段差解消を目的とした改札口の新設					
(2)更新費	(2)更新費					
設備名		整備数整備駅名整備駅名			整備費	
ホームドア		駅	番線		百万円	
エレベーター	1	駅	1 基	山陽姫路(新規着手)	16 百万円	
エスカレーター		駅	基		百万円	
バリアフリートイレ		駅	ヶ所		百万円	
車両	i	編成	両		百万円	
その他			駅		百万円	
備考						
(3)維持管理費·収受>	(3)維持管理費・収受システム改修費・その他費用(駅務機器改修費・駅頭表示改修費など)					
維持管理費		56 百万円				
その他費用(駅務機器改修費・駅頭表示改	女修費など)	0 百万円				
備考		維持管理費はエレベーター・エスカレーターにかかる費用 その他費用としてホームページ運賃改定対応費を含む				

[※]整備駅名の記載に当たっては、括弧書で新規着手・継続の別をあわせて記載すること。

[※]設備欄において「その他」を選択した場合には、備考欄に当該設備名を記載すること。

バリアフリー整備・徴収計画の進捗状況(2025年度までの計画)

	ホームドア記	ホームドア設置番線数		段差解消駅数 (移動等円滑化された経路が設けられている駅数)			
年度	=0.555 W4.		一経路	確保駅	二経路以上確保駅		
	設置数	計画進捗率	駅数	計画進捗率	駅数	計画進捗率	
2021年度	0番線	0%	O駅	0%	O駅	0%	
2022年度	0番線	0%	O駅	0%	O駅	0%	
2023年度	0番線	0%	O駅	0%	O駅	0%	
2024年度	0番線	0%	O駅	0%	1駅	100%	
2025年度	0番線	0%	1駅	100%	O駅	100%	
累計	0番線	0%	1駅	100%	1駅	100%	

[※]計画進捗率は、計画期間における設置番線数(段差解消駅数)の累計/計画期間における設置番線数(段差解消駅数)により算出すること

バリアフリー整備・徴収計画の進捗状況(2026年度以降の計画)

ホームドア設置		设置番線数	段差解消駅数 (移動等円滑化された経路が設けられている駅数)				
年度	設置数	=1>44.11	一経路	一経路確保駅		二経路以上確保駅	
	改直数	計画進捗率	駅数	計画進捗率	駅数	計画進捗率	
2026年度	0番線	0%	O駅	0%	O駅	0%	
2027年度	0番線	0%	1駅	11%	O駅	0%	
2028年度	0番線	0%	2駅	33%	O駅	0%	
2029年度	0番線	0%	1駅	44%	O駅	0%	
2030年度	0番線	0%	1駅	55%	O駅	0%	
2031年度	0番線	0%	1駅	66%	O駅	0%	
2032年度	0番線	0%	O駅	66%	O駅	0%	
2033年度	0番線	0%	O駅	66%	O駅	0%	
2034年度	0番線	0%	2駅	88%	O駅	0%	
2035年度	0番線	0%	1駅	100%	O駅	0%	
累計	— 番線	— %	9駅	100%	— 駅	— %	

[※]計画進捗率は、計画期間における設置番線数(段差解消駅数)の累計/計画期間における設置番線数(段差解消駅数)により算出すること